



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาใหม่ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ๔๑๑๙๐

ที่ อบต ๗๕๗๐๑/-

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใหม่ ได้ติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานฯ ในการนี้ เพื่อรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ การบริหารงาน การดำเนินงาน เห็นควร นำเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใหม่ พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต. และประกาศผ่านเว็บไซต์ของ อบต. เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสรนรินทร์ สุวรรณพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

..... (นายสุสันต์ วันทองสุข)
หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

..... (นางแก้วมณี แก้วไธสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายนิรันดร์ โคตรปัจจิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม



**รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ 2569
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหม
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี**



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๙๐๐,๐๐๐	-	-	๖,๐๒๙,๙๐๐	๖,๘๗๐,๑๐๐	-	✓	-	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๔๐๘,๘๐๐	-	-	๑,๔๗๓,๐๐๐	๑,๙๓๕,๘๐๐	-	✓	-	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๔๔,๐๐๐	-	-	๕๔,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	-	✓	-	
๔	เงินสำรองจ่าย	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๒๗๗,๕๐๐	๒๒๒,๕๐๐	-	✓	-	
๕	เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน สุขภาพตำบลนาไหม	๒๑๐,๐๐๐	-	-	๒๑๐,๐๐๐	๐	-	-	๑๖ ก.พ. ๖๙	
๖	โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและ หมอกควัน	๔๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐,๐๐๐				
๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล	๕๐,๐๐๐	-	-	๑๒,๘๔๕	๓๗,๑๕๕	-	✓	-	
๘	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.	๕๐,๐๐๐	-	-		๕๐,๐๐๐	✓	-	-	
๙	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและ บริหารจัดการระบบการ แพทย์ฉุกเฉิน	๕๔๐,๐๐๐	-	-	๒๑๖,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	-	✓	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมด้วยช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	
๑๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๔๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	
๑๑	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัด ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศน ศึกษาดูงาน	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	✓	-	-	
๑๓	โครงการส่งเสริมความรู้สิทธิ ประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	
๑๔	โครงการวิถีธรรม สู่การดำเนินชีวิต สำหรับคนพิการ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	
๑๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ลดปัญหาอาชญากรรม และจัดระเบียบสังคมในพื้นที่อำเภอ บ้านดุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๖	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	
๑๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	
๑๘	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรค ติดต่อ (COVID-๑๙)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	
๑๙	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	
๒๐	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	
๒๑	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	
๒๒	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	
๒๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	
๒๔	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๕	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	
๒๖	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	
๒๗	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	
๒๘	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	
๒๙	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	
๓๐	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	
๓๑	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	
๓๒	ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วย เหลือประชาชน	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	
๓๓	โครงการวันสตรี ประจำปี ๒๕๖๙	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	๘ มี.ค.๖๘	
รวม ๓๓ โครงการ		๑๘,๘๐๗,๘๐๐	-	-	๘,๒๙๓,๒๙๕	๑๐,๕๑๐,๕๐๕	-	-	-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการอบรมการประกอบอาชีพ แปรรูปอาหาร	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	
รวม ๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากถนนสายบ้านนาไหม- บ้านกุดตุ้ม ถึงนาครุแดง	๔๙๒,๒๑๗	-	-	-	๔๙๒,๒๑๗	✓	-	-	
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต จากถนนสายบ้านฝิ่ง หมู่ที่ ๒ ถึง บ้านดอน อำเภอนาโพธิ์	๔๙๔,๖๒๓	-	-	-	๔๙๔,๖๒๓	✓	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากนางวัลยา พรหมพิบาล ถึงนางนงคำหยาด เสียวนาเพ็ญ บ้านนาซึ้นาค หมู่ที่ ๓	๒๙๙,๒๓๘	-	-	-	๒๙๙,๒๓๘	✓	-	-	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองคำเหี้ย บ้านฝั่ง หมู่ที่ ๒	๔๙๒,๙๖๒	-	-	-	๔๙๒,๙๖๒	✓	-	-	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านกุดตุ้ม ถึงบ้านคำล้อม บ้านกุดตุ้ม หมู่ที่ ๔	๓๖๘,๐๘๒	-	-	-	๓๖๘,๐๘๒	✓	-	-	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านท่าบ่อยาง หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านฝั่ง หมู่ที่ ๒	๔๙๒,๙๖๒	-	-	-	๔๙๒,๙๖๒	✓	-	-	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนายสำเนียง เวียงคำ หมู่ที่ ๖ ถึง ช่างโรงเรียนบ้านวังคางสูง บ้านวังคางสูง	๔๙๒,๒๑๗	-	-	-	๔๙๒,๒๑๗	✓	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านนาคำวัง หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	
๙	โครงการปรับปรุงสำนักงานที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใหม่ พร้อมห้องน้ำ	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	✓	-	-	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากถนนสายสุริยนต์ แพงบุตรดี ถึง หนองชักชิน บ้านสุวอ หมู่ที่ ๘	๔๙๒,๙๖๒	-	-	-	๔๙๒,๖๙๒	✓	-	-	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านเมือง นาซ่า ถึง บ้านกุดตุ้ม หมู่ที่ ๔	๔๙๓,๖๘๔	-	-	-	๔๙๓,๖๘๔	✓	-	-	
๑๒	โครงการเทสถานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาประชาคม พร้อมติดตั้งไฟฟ้า โซล่าเซลล์ บ้านเมืองนาซ่า หมู่ที่ ๑๐	๔๙๙,๑๗๔	-	-	-	๔๙๙,๑๗๔	✓	-	-	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากบ้านศรีบุญทัน หมู่ที่ ๑๑ ถึง บ้านหนองสองห้อง ต.บ้านดุง	๔๙๒,๙๖๒	-	-	-	๔๙๒,๙๖๒	✓	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยูพร้อมฝาปิด (ครอ.) จากบ้านนายสะไกร มิ่งโสภา ถึง ที่ดินนายจรวด หมี่ทอง บ้านศรีบุญทัน หมู่ที่ ๑๑	๔๒๗,๓๕๗	-	-	-	๔๒๗,๓๕๗	✓	-	-	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโนนประเสริฐ ถึง บ้านคำล้อม บ้านโนนประเสริฐ หมู่ที่ ๑๒	๔๙๒,๙๖๒	-	-	-	๔๙๒,๙๖๒	✓	-	-	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนายสมบัติ สมเสียง ถึง บ้านนางสีฟอง ใจสวาท บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๔๙๒,๙๖๒	-	-	-	๔๙๒,๙๖๒	✓	-	-	
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากถนนข้างบ้านนายสวัสดิ์ หัดทวี ถึง บ้านนางเฟื่อง พิลาวีลย์ บ้านสุวอ หมู่ที่ ๘	๗๐,๐๐๐	-	-	-	๗๐,๐๐๐	✓	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จาก นายแพทย์ ดวงตุง ถึงนาง คำหยาด เสียวนาเพ็ญ บ้านนาขี้นาค หมู่ที่ ๓	๗๐,๐๐๐	-	-	-	๗๐,๐๐๐	✓	-	-	
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จาก บ้านนางอารี ศรีหาคลังถึง วัดป่า บ้านโนนประเสริฐ บ้านโนน ประเสริฐ หมู่ที่ ๑๒	๗๐,๐๐๐	-	-	-	๗๐,๐๐๐	✓	-	-	
๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจาก โรงเรียนบ้านวังคางสูง ถึงวัดป่า สถิตธรรม บ้านวังคางสูง หมู่ที่ ๖	๗๐,๐๐๐	-	-	-	๗๐,๐๐๐	✓	-	-	
๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ทาง ไปเมรุ บ้านท่าบ่ออย่าง หมู่ที่ ๕	๗๐,๐๐๐	-	-	-	๗๐,๐๐๐	✓	-	-	
๒๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภาย ในหมู่บ้าน จากร้านศิริญากร ถึง สี่แยกรอบ อบต.นาไหม บ้านทุ่ง กว้างพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๗๐,๐๐๐	-	-	-	๗๐,๐๐๐	✓	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เส้น บ้านเมืองนาซ่า จากนายประดิษฐ์ จวงศรี ถึง บ้านนายนิยม ยี่งวด บ้านกุดตุ หมู่ที่ ๔	๗๐,๐๐๐	-	-	-	๗๐,๐๐๐	✓	-	-	
๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและ แรงต่ำจากวัดป่าสนอุดมถึงนา นางวิไลลักษณ์ สุวรรณ บ้าน สนอุดม หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	✓	-	-	
๒๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จาก บ้านนายคำตา โสตาวิชิต ถึงบ้าน นายชัยเลิศ วิชิต บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๒	๗๐,๐๐๐	-	-	-	๗๐,๐๐๐	✓	-	-	
๒๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จาก บ้านนายจำปี วาที่ภักดีถึงแยกบ้าน ตลิ่งชัน บ้านนาคำวัง หมู่ที่ ๗	๗๐,๐๐๐	-	-	-	๗๐,๐๐๐	✓	-	-	
๒๗	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำเส้นหลัง โรงเรียนบ้านนาไหม	๗๐,๐๐๐	-	-	-	๗๐,๐๐๐	✓	-	-	
๒๘	โครงการเพิ่มสายดับไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในหมู่บ้านนาไหม หมู่ที่ ๑	๗๐,๐๐๐	-	-	-	๗๐,๐๐๐	✓	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๙	โครงการเพิ่มสายดับไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในหมู่บ้านเมืองนาซ่า หมู่ที่ ๑๐	๗๐,๐๐๐	-	-	-	๗๐,๐๐๐	✓	-	-	
๓๐	โครงการสำรวจธรณีพิลึกส์	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	
รวม ๓๐ โครงการ		๘,๙๑๓,๓๖๔	-	-	-	๘,๙๑๒,๘๓๓	-	-	-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๗๐,๐๐๐	-	-	-	๗๐,๐๐๐	✓	-	-	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	๔๖๖,๘๐๐	-	-	๑๗๓,๔๐๐	๒๙๓,๔๐๐	-	✓	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน)	๑,๓๗๘,๑๒๕	-	-	๗๐๓,๑๒๕	๖๗๕,๐๐๐	-	✓	-	
๔	วัสดุงานบ้านงานครัว ๑) อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัดสพฐ. ๒) อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑,๘๗๔,๗๖๘	-	-	๑๙๑๕๗๔.๑๘	๑,๖๘๓,๑๙๓.๘๒	-	✓	-	
๕	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๓,๘๕๘,๐๐๐	-	-	๑,๙๑๖,๕๖๘	๑,๙๔๑,๔๓๒	-	✓	-	
๖	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม	๒๐๐,๐๐๐	-	-			✓	-	-	
๗	วัสดุกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๙๔,๒๔๒	๕,๗๕๘		-	๒๔ มี.ค.๖๙	
๘	โครงการการจัดงานประเพณีบุญ บั้งไฟ หรืองานประเพณีที่สำคัญ ภายในตำบล	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	
๙	โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากร	๑๐๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๔๐	-	๑๑๔,๐๔๐	๐	-	-	๓๑ มี.ค. ๖๙	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการจัดขบวนแห่และร่วม กิจกรรมงานประจำปีทุ่งศรีเมือง อำเภอบ้านดุง	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	-	๑๔ ม.ค. ๖๙	
รวม ๑๐ โครงการ		๘,๒๗๒,๖๙๓	๑๐,๐๔๐	-	๓,๒๑๖,๙๔๙	๔,๖๘๙,๗๘๔	-	-	-	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาแหล่งน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ค่าใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	
๒	โครงการคลองสวย น้ำใส สร้างจิต สำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลนาไหม	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	
๗	ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ที่งขย	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	✓	-	
๘	โครงการบริหารจัดการขยะต้นทางธนาคารขยะเพื่อชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	
รวม ๘ โครงการ		๓๘๐,๐๐๐	-	-	-	๓๘๐,๐๐๐	-	-	-	

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการ อบรมเคลื่อนที่ รับชำระภาษีนอกสถานที่	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	
๒	โครงการออกสำรวจภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	✓	-	-	
๓	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	๖๐๐,๐๐๐	-	-	๔๐๗,๓๙๘.๕๐	๑๘๗,๔๐๑.๕๐	✓	-	-	
๔	โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธี สำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐	๐	-	-	๒๔ พ.ย. ๖๘	
๕	ค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึง พอใจในการให้บริการประชาชน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	
รวม ๕ โครงการ		๑,๑๕๕,๐๐๐	-	-	๔๓๒,๓๙๘	๗๑๗,๔๐๒	-	-	-	

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
ครุภัณฑ์สำนักงาน										
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๒๕,๐๐๐	-	-	-	๒๕,๐๐๐	✓	-	-	
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	๘๑,๘๐๐	-	-	-	๘๑,๘๐๐	✓	-	-	
๓	ตู้เก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง	๓๓,๐๐๐	-	-	-	๓๓,๐๐๐	✓	-	-	
๔	โต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าโม่แก้วขาว ขาพับ	๕๐,๐๐๐	-	-	๔๗,๘๐๐	๒,๒๐๐	-	-	๒๘ พ.ย. ๖๘	
๕	พัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น ๓ ขา	๔๕,๐๐๐	-	-	-	๔๕,๐๐๐	✓	-	-	
รวม ๕ โครงการ		๒๓๔,๘๐๐	-	-	๔๗,๘๐๐	๑๘๗,๐๐๐				
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
๑	เครื่องตัดหญ้า	๑๙,๐๐๐	-	-	-	๑๙,๐๐๐	✓	-	-	
รวม ๑ โครงการ		๑๙,๐๐๐	-	-	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์										
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	-	-	-	๒๔,๐๐๐	✓	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๖๕,๐๐๐	-	-	๖๕,๐๐๐	๐	-	-	๒๙ ธ.ค. ๖๘	
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	๒๙ ธ.ค. ๖๘	
๔	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๒๐๐	-	-	๘,๒๐๐	๐	-	-	๒๙ ธ.ค. ๖๘	
๖	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	๐	-	✓	-	
รวม ๖ โครงการ		๑๑๖,๒๐๐	-	-	๙๗,๒๐๐	๐				
๑	ครุภัณฑ์สนาม เดินเท้าผ้าใบ	๑๕๐,๐๐๐					-	✓	-	
รวม ๑ โครงการ		๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๓๐,๕๐๐	-				

แผนงานบริหารงานทั่วไป (บริหารงานคลัง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเอกสาร ตู้บานเลื่อนกระจก สูง ขนาด ๔ ฟุต	๑๖,๐๐๐	-	-	-	๑,๖๐๐	✓	-	-	
๒	พัดลมดูดอากาศ ขนาด ๑๖ นิ้ว	๑๐,๕๐๐	-	-	-	๑๐,๕๐๐	✓	-	-	
๓	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	✓	-	-	
๔	โต๊ะทำงาน ขนาด ๔ ฟุต พร้อม กระจก	๑๒,๐๐๐	-	-	-	๑๒,๐๐๐	✓	-	-	
๕	เก้าอี้ทำงาน บุด้วยหนัง/ขาเหล็ก จำนวน ๒ ตัว	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	✓	-	-	
๖	โต๊ะคอมพิวเตอร์ หน้าเมลลาติน ขนาด ๔ ฟุต	๕,๕๐๐	-	-	-	๕,๕๐๐	✓	-	-	
๗	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	๔๐,๙๐๐	-	-	-	๔๐,๙๐๐	✓	-	-	
รวม ๗ โครงการ		๙๔,๙๐๐	-	-	-	๖๘,๔๐๐				
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๓ เครื่อง	๙๖,๐๐๐	-	โอนเพิ่ม ๖,๐๐๐	-	๑๐๒,๐๐๐	✓	-	-	

แผนงานบริหารงานทั่วไป (บริหารงานคลัง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๒๐๐	-	-	-	๘,๒๐๐	✓	-	-	
รวม ๒ โครงการ		๑๐๔,๒๐๐	-	-	-	๒๕๙,๑๐๐				

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซยนต์	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	
๒	เครื่องพ่นยาติดบีม	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	
๓	เครื่องพ่นยาสะพ่ายหลัง	๑๐,๐๐๐	-	-	๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	-	๑๐ ก.พ. ๖๙	
รวม ๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐	-	-	-	๕๕๑,๑๐๐	-	-	-	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้พลาสติก ขนาด ๔๖X๕๑X๘๑ ซ.ม. จำนวน ๓๐๐ ตัว	๕๕,๐๐๐	-	-	-	๕๕,๐๐๐	✓	-	-	
๑	ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ (Submerse) ขนาด ๑.๕ แรงม้า	๙๒,๐๐๐	-	-	๒๓,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	-	✓	-	
๒	เครื่องสูบน้ำ (Submerse) ขนาด ๒ แรงม้า	๒๙,๙๐๐	-	-	-	๒๙,๙๐๐	✓	-	-	
๓	ตู้คอนโทรลปั๊มสูบน้ำประปา ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า	๑๖,๕๐๐	-	-	-	๑๖,๕๐๐	✓	-	-	
๔	ตู้คอนโทรลปั๊มสูบน้ำประปา ขนาดมอเตอร์ ๒ แรงม้า	๖,๙๐๐	-	-	-	๖,๙๐๐	✓	-	-	
๕	เพรสเซอร์สวิทช์ (Pressure switch)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	
รวม ๕ โครงการ		๒๑๙,๓๐๐	-	-	๒๓,๐๐๐	๑๕๖,๓๐๐	-	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒	๓๒,๐๐๐	-	-	-	๓๒,๐๐๐	✓	-	-	
๒	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	-	-	-	๒,๕๐๐	✓	-	-	
รวม ๒ โครงการ		๓๔,๕๐๐	-	-	๔๖,๐๐๐	๓๗๓,๑๐๐	-	-	-	