



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ๔๑๑๙๐

ที่ อต ๗๕๗๐๑/-

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม ได้ติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานฯ ในการนี้ เพื่อยังรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ การบริหารงาน การดำเนินงาน เห็นควร นำเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต. และประกาศผ่านเว็บไซต์ของ อบต. เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสรนรินทร์ สุวรรณพันธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นายสุชนันต์ วันทองสุข)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางแก้วมณี แก้วไธสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายนิรันดร์ โคตรป้างิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม



**รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ 2569
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหม
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี**



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตตำบลนาไหม	๑๒,๙๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๖,๐๒๙,๙๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตตำบลนาไหม	๓,๕๐๘,๘๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๑,๕๗๓,๐๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบลนาไหม	๑๕๔,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๕๔,๐๐๐	
๔	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๒๗๗,๕๐๐	
๕	เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน	เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม (สปสช.) ร้อยละ ๕๐	๒๑๐,๐๐๐	๑๖ ก.พ. ๖๙	-	-	✓	๒๑๐,๐๐๐	
๖	โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘-เม.ย.๖๙	-	✓	-	๑๒,๘๔๕	
๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวน สมาชิก อปพร.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวน สมาชิก อปพร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๙	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๕๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๒๑๖,๐๐๐	
๑๐	ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมด้วยช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมด้วยช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๑๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๒	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัด ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัด ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-มิ.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๑๓	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศน ศึกษาดูงาน	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศน ศึกษาดูงาน	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๑๔	โครงการส่งเสริมความรู้สิทธิ ประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมความรู้สิทธิประโยชน์แก่ ผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๑๕	โครงการวิถีธรรม สู่การดำเนินชีวิต สำหรับคนพิการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวิถี ธรรม สู่การดำเนินชีวิต สำหรับ คนพิการ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๑๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด ลดปัญหาอาชญากรรมและ จัดระเบียบสังคมในพื้นที่อำเภอ บ้านดุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทำ การปกครองอำเภอบ้านดุง ตาม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติด ลดปัญหาอาชญากรรม และจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ อำเภอบ้านดุง	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๗	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าป้าย น้ำมัน ค่าจ้างพ่นหมอกควัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๑๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย“ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” เช่น ค่าวัคซีน ค่าตอบแทนการสำรวจ สุนัข/แมว และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๑๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	เพื่ออุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาไหม	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๙	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒	เพื่ออุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านผึ้ง	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๒๐	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๓	เพื่ออุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านนาขี้นาค	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๒๑	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๔	เพื่ออุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านกุดตุ้ม	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๒๒	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๕	เพื่ออุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านท่าบ่อยาง	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๖	เพื่ออุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านวังคางสูง	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๒๔	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๗	เพื่ออุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านนาคำวัง	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๒๕	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๘	เพื่ออุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านสุวอ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๒๖	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๙	เพื่ออุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านแสนอุดม	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๗	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	เพื่ออุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเมืองนาชา	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๒๘	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑	เพื่ออุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบุญทัน	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๒๙	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒	เพื่ออุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนประเสริฐ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๓๐	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓	เพื่ออุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งกว้างพัฒนา	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๑	ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ เงินช่วยเหลือ เป็นต้น	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๓๒	โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓				
๓๓	โครงการวันสตรี ประจำปี ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กลุ่มสตรีตำบลนาไหม ตามโครงการวันสตรี ประจำปี ๒๕๖๙	๒๕,๐๐๐	๘ มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	
รวม ๓๓ โครงการ		-							

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการอบรมการประกอบอาชีพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมการประกอบอาชีพแปรรูป อาหาร เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่า ใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็น เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
รวม ๑ โครงการ		-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายบ้านนาใหม่-บ้านกุดตุ้ม ถึงนาครุแดง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างผิวจราจร ๔ ม. ยาว ๑๖๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม.	๔๙๒,๒๑๓	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากถนนสายบ้านผึ้ง หมู่ที่ ๒ ถึง บ้านดอน อำเภอพนาลัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างผิวจราจร ๕ ม. ยาว ๑๓๐ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตร.ม.	๔๙๔,๖๒๓	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากนางวัลยา พรหมพิบาล ถึงนางคำหยาด เสียวนาเพ็ญ บ้านนาซันาค หมู่ที่ ๓	เพื่อก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรความกว้างผิวจราจร ๕ ม. ยาว ๑,๖๐๐ ม. โดยบุกเบิกกรุยทาง ๘,๐๐๐ ตร.ม. และยกร่องพูนดิน ปริมาตรดินถม ๒,๔๐๐ ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังปริมาตรลูกรัง ๑,๖๐๐ ลบ.ม.	๒๙๙,๒๓๘	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองคำเหี้ย บ้านผึ่ง หมู่ที่ ๒	เพื่อย่อยเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างผิวจราจร ๕ ม. ยาว ๑๓๐ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตร.ม.	๔๙๒,๙๖๒	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านกุดตุ้ม ถึงบ้านคำล้อม บ้านกุดตุ้ม หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ความกว้างผิวจราจร ๘ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตร.ม.	๓๖๘,๐๘๒	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านท่าบ่อยาง หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านฝั่ง หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างผิวจราจร ๕ ม. ยาว ๑๓๐ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตร.ม.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างผิวจราจร ๕ ม. ยาว ๑๓๐ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตร.ม.	๔๙๒,๙๖๒	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนายนายสำเนียง เวียงคำ หมู่ที่ ๖ ถึง ข้างโรงเรียนบ้านวังคางซุง บ้านวังคางซุง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างผิวจราจร ๔ ม. ยาว ๑๖๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม.	๔๙๒,๒๑๗	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๘	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านนาคำวัง หมู่ที่ ๗	เพื่อก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านนาคำวัง หมู่ที่ ๗ ความกว้าง ๗ ม. ยาว ๑๒ ม. สูง ๓.๕๐ ม.พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม.	๔๙๙,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๙	โครงการปรับปรุงสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโหม พร้อมห้องน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องเก็บของและห้องน้ำ-ห้องส้วม ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโหม สำนักปลัด อบต.ขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒ ม. สูง ๒.๗๐ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐ ตร.ม.	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนายนายสุริยนต์ แพงบุตรดี ถึง หนองชักขึ้น บ้านสวอ หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างผิวจราจร ๕ ม. ยาว ๑๓๐ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตร.ม.	๔๙๒,๙๖๒	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านเมืองนาชำ ถึง บ้านกุดตุ้ม หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างผิวจราจร ๔ ม. ยาว ๑๒๓ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๙๒ ตร.ม.	๔๙๓,๖๘๔	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๑๒	โครงการเหลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาประชาคม พร้อมติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ บ้านเมืองนาชำ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง ๓๐ ม. ยาว ๓๖ ม. หนา ๐.๑๐ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตร.ม.	๔๙๙,๑๗๔	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านศรีบุญทัน หมู่ที่ ๑๑ ถึง บ้านหนองสองห้อง ต.บ้านดุง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ผิวจราจร ๕ ม. ยาว ๑๓๐ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตร.ม.	๔๙๒,๙๖๒	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปด้วยพร้อมฝาปิด (ครอ.) จากบ้านนายสะไกร ผังโสภา ถึงที่ดินนายจรวด หมีทอง บ้านศรีบุญทัน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปด้วยพร้อมฝาปิด (ครอ.) ปากกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๕๘ ม. ยาว ๑๘๕ ม.	๔๒๗,๓๕๗	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโนนประเสริฐ ถึงบ้านคำล้อม บ้านโนนประเสริฐ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างผิวจราจร ๕ ม. ยาว ๑๓๐ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตร.ม.	๔๙๒,๙๖๒	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนายสมบัติ สมเสียง ถึง บ้านนางสีพอง ใจสวาท บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างผิวจราจร ๕ ม. ยาว ๑๓๐ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตร.ม.	๔๙๒,๙๖๒	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากถนนข้างบ้านนายสวัสดิ์ หัดทวี ถึง บ้านนางเฟื่อง พิลาวลัย บ้านสุวอ หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ อำเภอบ้านดุง เพื่อดำเนินการโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากถนนข้างบ้านนายสวัสดิ์ หัดทวี ถึง บ้านนางเฟื่อง พิลาวลัย บ้านสุวอ หมู่ที่ ๘	๗๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากนายนายแหล่ ดวงดง ถึงนางนง คำหยาด เสียวนาเพ็ญ บ้านนาขึ้นาค หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคฯ อำเภอบ้านดุง เพื่อ ดำเนินการโครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ จากนายนายแหล่ ดวง ดง ถึงนางนงคำหยาด เสียวนา เพ็ญ บ้านนาขึ้นาค หมู่ที่ ๓	๗๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนางอารี ศรีหาคถึง วัด ป่าบ้านโนนประเสริฐ บ้านโนน ประเสริฐ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคฯ อำเภอบ้านดุง เพื่อ ดำเนินการโครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนางอารี ศรีหาคถึง ถึง วัดป่าบ้านโนน ประเสริฐ บ้านโนนประเสริฐ หมู่ที่ ๑๒	๗๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากโรงเรียนบ้านวังคางสูง ถึงวัดป่าโรงเรียนบ้านวังคางสูง ถึงวัดป่าสถิตธรรม บ้านวังคางสูง หมู่ที่ ๖ สถิตธรรม บ้านวังคางสูง หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ อำเภอบ้านดุง เพื่อดำเนินการโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากโรงเรียนบ้านวังคางสูง ถึง วัดป่าสถิตธรรม บ้านวังคางสูง หมู่ที่ ๖	๗๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ทางไปเมรุ บ้านท่าบ่อยาง หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ อำเภอบ้านดุง เพื่อดำเนินการโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ทางไปเมรุ บ้านท่าบ่อยาง หมู่ที่ ๕	๗๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้าน จากร้านศิริญากร ถึงสี่แยกรอบ อบต.นาไหม บ้านทุ่ง กว้างพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคฯ อำเภอบ้านดุง เพื่อ ดำเนินการโครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้าน จาก ร้านศิริญากร ถึง สี่แยกรอบ อบต. นาไหม บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๗๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๒๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เส้น บ้านเมืองนาซำ จากนายประดิษฐ์ จวงศรี ถึง บ้านนายนิยม ยิ่งยวด บ้านกุดตุ หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคฯ อำเภอบ้านดุง เพื่อ ดำเนินการโครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นบ้านเมืองนาซำ จากนายประดิษฐ์ จวงศรี ถึง บ้านนายนิยม ยิ่งยวด บ้านกุดตุ หมู่ที่ ๔	๗๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำจากวัดป่าแสนอุดมถึงนาแรงต่ำจากวัดป่าแสนอุดมถึงนางงวิไลลักษณ์ สุวรรณ บ้านแสนอุดม หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ อำเภอบ้านดุง เพื่อดำเนินการโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากวัดป่าแสนอุดมถึง นางงวิไลลักษณ์ สุวรรณ บ้านแสนอุดม หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๒๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนายคำตา โสดาวิชิต ถึงบ้านนายชัยเลิศ วิชิต บ้านผึ่ง หมู่ที่ ๒ นายชัยเลิศ วิชิต บ้านผึ่ง หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ อำเภอบ้านดุง เพื่อดำเนินการโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนายคำตา โสดาวิชิต ถึงบ้านนายชัยเลิศ วิชิต บ้านผึ่ง หมู่ที่ ๒	๗๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนายจำปี วาที่ภักดีถึงแยก บ้านบ้านนายจำปี วาที่ภักดีถึงแยก บ้านตลิ่งชัน บ้านนาคำวัง หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคฯ อำเภอบ้านดุง เพื่อ ดำเนินการโครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนายจำปี วาที่ภักดี ถึงแยกบ้านตลิ่งชัน บ้าน นาคำวัง หมู่ที่ ๗	๗๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๒๗	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำเส้นหลัง โรงเรียนบ้านนาไหม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคฯ อำเภอบ้านดุง เพื่อ ดำเนินการโครงการขยายไฟฟ้า แรงต่ำเส้นหลังโรงเรียนบ้านนาไหม	๗๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๘	โครงการเพิ่มสายดับไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านนาไหม หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ อำเภอบ้านดุง เพื่อดำเนินการโครงการเพิ่มสายดับไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านนาไหม หมู่ที่ ๑	๗๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	✓	-	-	-	
๒๙	โครงการเพิ่มสายดับไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านเมืองนาซำ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ อำเภอบ้านดุง เพื่อดำเนินการโครงการเพิ่มสายดับไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านเมืองนาซำ หมู่ที่ ๑๐	๗๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	✓	-	-	-	
๓๐	โครงการสำรวจธรณีฟิสิกส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสำรวจธรณีฟิสิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เช่น ค่าสำรวจ ค่าแปรผล ค่าใช้อื่นที่จำเป็น เป็นต้น	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	✓	-	-	-	
รวม ๓๐ โครงการ			๘,๙๑๓,๓๖๕	-	-	-	-	-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเช่น เงินรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน เป็นต้น	๗๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙	✓	-	-	-	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๖๖,๘๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๑๗๓,๔๐๐	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม	๑,๓๗๘,๑๒๕	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๗๐๓,๑๒๕	
๔	วัสดุงานบ้านงานครัว ๑) อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ๒) อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ๑) อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ๒) อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๘๗๔,๗๖๘	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๑๙๑๕๗๔.๑๘	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๓,๘๕๘,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๑,๙๑๖,๕๖๘	
๖	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม	เพื่อแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-		
๗	วัสดุกีฬา	เพื่อจัดซื้อวัสดุกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	๒๔ มี.ค.๖๙		-		๙๔,๒๔๒	
๘	โครงการการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ หรืองานประเพณีที่สำคัญภายในตำบล	เพื่อจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ หรืองานประเพณีที่สำคัญภายในตำบล	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๙	โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร	เพื่อใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร	๑๐๐,๐๐๐	๓๑ มี.ค. ๖๙	-	-	✓	๑๑๔,๐๔๐	
๑๐	โครงการจัดขบวนแห่และร่วมกิจกรรมงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอำเภอบ้านดุง	โครงการจัดขบวนแห่และร่วมกิจกรรมงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอำเภอบ้านดุง	๒๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๙	-	-	✓	๒๔,๐๐๐	
รวม ๑๐ โครงการ			๑๐,๑๔๗,๕๖๑	-	-	-	-	๓,๕๐๘,๕๒๓	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาแหล่งน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	ค่าใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร	ค่าใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร	๒๐,๐๐๐	ต.ค๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๒	โครงการคลองสวย น้ำใส สร้าง จิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อใช้จ่ายตามโครงการคลองสวย น้ำใส สร้างจิตสำนึกด้านการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	ต.ค๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๓	โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลนาไหม	เพื่อใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมตำบลนาไหม	๓๐,๐๐๐	ต.ค๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	เพื่อใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	ต.ค๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗	ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ทิ้งขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ทิ้งขยะ	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๘๙,๕๔๕	
๘	โครงการบริหารจัดการขยะต้นทาง ธนาคารขยะเพื่อชุมชน	เพื่อใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะต้นทางธนาคารขยะเพื่อชุมชน	๓๐,๐๐๐	ต.ค๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
รวม ๘ โครงการ		-	๓๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	๘๙,๕๔๕	

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่ รับชำระภาษีนอกสถานที่	เพื่อจ่ายตามโครงการ อบต. เคลื่อนที่รับชำระภาษีนอกสถานที่	๒๐,๐๐๐	ต.ค๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๒	โครงการออกสำรวจภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายตามโครงการออกสำรวจ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษี ป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๓	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายตามค่าใช้จ่ายสำหรับการ เลือกตั้ง	๖๐๐,๐๐๐	ต.ค๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๔๐๗,๓๙๘.๕๐	
๔	โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธี สำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีสำคัญประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๒๕,๐๐๐	ต.ค๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๒๕,๐๐๐	
๕	ค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึง พอใจในการให้บริการประชาชน	เพื่อจ่ายตามค่าใช้จ่ายในการ ประเมินความพึงพอใจในการ ให้บริการประชาชน	๑๐,๐๐๐	ต.ค๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
รวม ๕ โครงการ		-	๑,๑๕๕,๐๐๐	-	-	-	-	๔๓๒,๓๙๘	

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	๒๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	๘๑,๘๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๓	ตู้เก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง	๓๓,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๔	โต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าโฟมเก้าอี้ ขาว ขาพับ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าโฟมเก้าอี้ขาว	๕๐,๐๐๐	๒๘ พ.ย. ๖๘	-	-	✓	๔๗,๘๐๐	
๕	พัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น ๓ ขา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น ๓ ขา	๔๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
รวม ๕ โครงการ			๒๓๔,๘๐๐					๔๗,๘๐๐	
๑	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	๑๙,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
รวม ๑ โครงการ			๑๙,๐๐๐		-	-	-	๙๕,๖๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	๒๔,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๖๔,๐๐๐	๒๕ธ.ค.๖๘	-	-		๖๔,๐๐๐	
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๒๐,๐๐๐	๒๕ธ.ค.๖๘	-	-		๒๐,๐๐๐	
๔	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๒๐๐	๒๕ธ.ค.๖๘	-	-		๘,๒๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	๕,๐๐๐	๒๙ธ.ค.๖๘	-	-	✓	๕,๐๐๐	
รวม ๕ โครงการ			๑๑๖,๒๐๐					๙๗,๒๐๐	
๑	ครุภัณฑ์สนาม เดินเท้าผ้าใบ	ครุภัณฑ์สนาม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเดินเท้าผ้าใบ	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	-	
รวม ๑ โครงการ		-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๓๐,๔๐๐	

แผนงานบริหารงานทั่วไป (บริหารงานคลัง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเอกสาร ตู้บานเลื่อนกระจก สูง ขนาด ๔ ฟุต	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเอกสาร ตู้บานเลื่อนกระจกสูง ขนาด ๔ ฟุต	๑๖,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	

แผนงานบริหารงานทั่วไป (บริหารงานคลัง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒	พัฒนาคูอากาศ ขนาด ๑๖ นิ้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัฒนาคูอากาศ ขนาด ๑๖ นิ้ว	๑๐,๕๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๓	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	เพื่อจัดเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๔	โต๊ะทำงาน ขนาด ๔ ฟุต พร้อม กระจก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด ๔ ฟุต พร้อมกระจก	๑๒,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๕	เก้าอี้ทำงาน บุด้วยหนัง/ขาเหล็ก จำนวน ๒ ตัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน บุด้วยหนัง/ขาเหล็ก จำนวน ๒ ตัว	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๖	โต๊ะคอมพิวเตอร์ หน้าเมลา ขนาด ๔ ฟุต	เพื่อจัดโต๊ะคอมพิวเตอร์ หน้าเมลา ลิน ขนาด ๔ ฟุต	๕,๕๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๗	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	๔๐,๙๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
รวม ๗ โครงการ		-	๙๔,๙๐๐	-	-	-	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๓ เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๓ เครื่อง	๙๖,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๒๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
รวม ๒ โครงการ		-	๑๐๔,๒๐๐	-	-	-	-	-	

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			เบิกจ่าย	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	ครูภัณฑ์การเกษตร เลือกไฮยอนด์	ครูภัณฑ์การเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลือกไฮยอนด์	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๒	เครื่องพ่นยาติดปั้ม	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา ติดปั้ม ๓ สูบ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
๓	เครื่องพ่นยาสะพายหลัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา สะพายหลัง (แบบน้ำมัน)	๑๐,๐๐๐	๑๐ ก.พ.๖๙	-	-	๑๐ ก.พ. ๖๙	๙,๐๐๐	
รวม ๑ โครงการ		-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	

แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้พลาสติก ขนาด ๔๖X๕๑X๘๑ ซ.ม. จำนวน ๓๐๐ ตัว	ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ พลาสติก ขนาด ๔๖X๕๑X๘๑ ซ.ม. จำนวน ๓๐๐ ตัว	๕๔,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๗๐	✓	-	-	-	
๑	ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ (Submerse) ขนาด ๑.๕ แรงม้า	ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (Submerse) ขนาด ๑.๕ แรงม้า	๙๒,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๗๐	-	✓	-	๒๓,๐๐๐	
๒	เครื่องสูบน้ำ (Submerse) ขนาด ๒ แรงม้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (Submerse) ขนาด ๒ แรงม้า	๒๙,๙๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๗๐	✓	-	-	-	
๓	ตู้คอนโทรลปั้มสูบน้ำประปา ขนาด มอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้คอนโทรล ปั้มสูบน้ำประปา ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า	๑๖,๕๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๗๐	✓	-	-	-	
๔	ตู้คอนโทรลปั้มสูบน้ำประปา ขนาด มอเตอร์ ๒ แรงม้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้คอนโทรล ปั้มสูบน้ำประปา ขนาดมอเตอร์ ๒ แรงม้า	๖,๙๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๗๐	✓	-	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	เพรสเซอร์สวิทช์ (Pressure switch)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเพรสเซอร์ สวิทช์ (Pressure switch)	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๗๐	✓	-	-	-	
รวม ๕ โครงการ		-	๒๑๙,๓๐๐	-	-	-	-	๒๓,๐๐๐	
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒	๓๒,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๗๐	✓	-	-	-	
๒	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	
รวม ๒ โครงการ		-	๓๔,๕๐๐	-	-	-	-	๒๓,๐๐๐	