



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ๔๑๑๙๐

ที่ อต๗๕๗๐๑/-

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม ได้ติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานในการนี้ เพื่อยังรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การบริหารงาน การดำเนินงาน เห็นควร นำเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต. และประกาศผ่านเว็บไซต์ของ อบต. เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสนธิ์รินทร์ สุวรรณพันธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

นายสุสันต์ วันทองสุข

(นายสุสันต์ วันทองสุข)

หัวหน้าสำนักปลัด


- ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาววิญดา สุขรัมย์

(นางสาววิญดา สุขรัมย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายนิรันดร์ โคตรป้างิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม



รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม

อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
โครงการพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ตารางที่ ๑ ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๘
และจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๕๓	๒๓,๑๔๙,๕๐๐	๒๑	๑๗,๔๓๖,๑๔๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๖๒	๒๐๓,๒๐๕,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๖๙	๙๘,๗๓๓,๐๐๐	๓๑	๙,๔๙๐,๕๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๓๕	๑๓,๖๗๐,๐๐๐	๑๐	๗,๑๖๑,๘๑๑
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗๕	๓๐,๓๑๐,๐๐๐	๘	๖๒๖,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหาร	๒๑	๓,๖๗๐,๐๐๐	๕	๑๕๖,๐๐๐
รวม	๕๑๕	๓๗๒,๗๓๗,๕๐๐	๗๖	๓๔,๙๒๐,๔๕๖

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม ได้นำโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) จำนวนทั้งหมด ๕๑๕ โครงการ งบประมาณ ๓๗๒,๗๓๗,๕๐๐ บาท และนำมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งหมด ๗๖ โครงการ งบประมาณ ๓๔,๙๒๐,๔๕๖ บาท

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๙๙๘,๘๐๐	-	-	๕,๗๖๘,๔๐๐	๖,๒๓๐,๔๐๐	-	✓	-	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๑๑๕,๒๐๐	-	-	๑,๔๗๕,๖๐๐	๑,๖๓๙,๖๐๐	-	✓	-	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๑๔,๐๐๐	-	-	๕๔,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	✓	-	
๔	เงินสำรองจ่าย	๓๓๘,๑๔๕	-	-	-	๓๓๘,๑๔๕	✓	-	-	
๕	เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน สุขภาพตำบลนาไหม	๒๑๐,๐๐๐	-	-	๒๑๐,๐๐๐	๐	-	-	๒๑ ม.ค. ๖๘	
๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล	๕๐,๐๐๐	-	-	๘,๑๕๖	๔๑,๘๔๔	-	✓	-	
๗	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	
๘	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและ บริหารจัดการระบบการ แพทย์ฉุกเฉิน	๕๔๐,๐๐๐	-	-	๒๑๖,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	-	✓	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมด้วยช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	ม.ค.๖๘	
๑๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๔๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	
๑๑	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัด ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	✓	-	-	
๑๓	โครงการส่งเสริมความรู้สิทธิประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	
๑๔	โครงการวิถีธรรม สู่การดำเนินชีวิต สำหรับคนพิการ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ลดปัญหาอาชญากรรม และจัดระเบียบสังคมในพื้นที่อำเภอ บ้านดุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๒๕,๐๐๐	-	-	-	๒๕,๐๐๐	✓	-	-	
๑๖	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	
๑๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	-	-	-	๖๐,๐๐๐	-	✓	-	
๑๘	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรค ติดต่อ (COVID-๑๙)	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	✓	-	
๑๙	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	๒๖๐,๐๐๐	✓	-	-	
๒๐	ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วย เหลือประชาชน	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	
๒๑	โครงการวันสตรี ประจำปี ๒๕๖๘	๒๕,๐๐๐			๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐			๘ มี.ค.๖๘	
รวม ๒๑ โครงการ		๑๗,๕๓๖,๑๔๕	-	-	๗,๗๘๒,๑๕๖	๙,๖๕๓,๙๘๙				

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการอบรมการประกอบอาชีพ แปรรูปอาหาร	๕๐,๐๐๐				๕๐,๐๐๐	✓			
รวม ๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐				

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากนางางวาสนา ถึง วัดป่า โนนประเสริฐ บ้านโนนประเสริฐ หมู่ที่ ๑๒	๔๙๙,๐๐๐	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๐	-	-	มี.ค.๖๘	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากบ้านนางเทียนทอง โคตะมี ถึง บ้านนางสนธิ ผาทอง บ้าน วังคางฮุง หมู่ที่ ๖	๒๖๓,๐๐๐	-	-	๒๖๓,๐๐๐	๐	-	-	มี.ค.๖๘	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางไพฑูรย์ เข้มภูมิ ถึง บ้านนางกิ่งทอง โสมนาสม บ้านวังคางสูง หมู่ที่ ๖	๒๑๗,๐๐๐	-	-	๒๑๗,๐๐๐	๐	✓	-	มี.ค.๖๘	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายหนูเพียร ศิริบุตร ถึง บ้านนายสุรพล พรหมสุวรรณ บ้านนาคำวัง หมู่ที่ ๗	๒๑๐,๐๐๐	-	-		๒๑๐,๐๐๐	✓	-	-	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านศรีบุญทัน หมู่ที่ ๑๑ ถึง บ้านหนองสองห้อง ต.บ้านดุง	๔๙๔,๙๐๐		-	-	๔๙๔,๙๐๐	-		-	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากวัดป่าแสนอุดม ถึง แยกบ้านเมืองนาซำ บ้านแสนอุดม หมู่ที่ ๙	๔๙๖,๘๐๐	๔๙๖,๘๐๐	-	-	๐		✓	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนางแพงศรี ลาร์กิน ถึง สวนอนุรักษ์ บ้านทุ่งกว้าง พัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๔๙๖,๘๐๐	-	-	๔๙๖,๐๐๐	๐	-	✓	-	
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปด้วยพร้อมฝาปิด จากบ้านนายวิรัตน์ นิระพันธ์ ถึง เขตป่าชุมชนบ้านผึ้ง หมู่ที่ ๒	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	-	-	๐	-	-	มี.ค.๖๘	
๙	โครงการก่อสร้างสนามกีฬากลาง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม	๒,๑๕๗,๐๐๐	-	-	-	๒,๑๕๗,๐๐๐	-	✓	-	
๑๐	โครงการขุดลอกหนองถ่มเตและบ้านศรีบุญทัน หมู่ที่ ๑๑	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	✓	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนาง อัจฉรา เหล่าราช ถึง สี่แยกประปา หมู่บ้าน บ้านนาขี้นาค หมู่ที่ ๓	๔๙๘,๐๐๐		-	-	๔๙๘,๐๐๐	✓	-	-	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนาย ชยภักดิ์ คำสุขดี ถึง บ้านนางจงใจ โทหา บ้านนาไหม หมู่ที่ ๑	๓๐๒,๐๐๐	-	-	-	๓๐๒,๐๐๐	✓	-	-	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนาย บุญปิ่น หาที ถึง บ้านนายภวัฒน์ พงษ์เพชร บ้านท่าบ่อยาง หมู่ที่ ๕	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนาย สำเนียง ดงชาลี ถึง บ้านนายปัดดา อ่อนละมุล บ้านนาไหม หมู่ที่ ๑	๑๕๓,๐๐๐	-	-	-	๑๕๓,๐๐๐	✓	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสี่แยก โรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯ ถึง บ้าน นายสนอง ศฤงคาร บ้านสุว หมู่ที่ ๘	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านกุดตุ้ม ถึง บ้านนาไหม หมู่ที่ ๑	๔๙๘,๐๐๐	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	✓	-	-	
๑๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต จากบ้านนางจรรณี คำวิเศษ ถึง บ้านนางวาสนา ป่าผึ้ง บ้านเมืองนาซำ หมู่ที่ ๑๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	✓	-	-	
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จาก บ้านกุดตุ้ม หมู่ที่ ๔ ไปทางบ้านนาไหม หมู่ที่ ๑	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	-	-	๐		✓	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จาก นายนายแหล่ ดวงดู ถึง นานาง คำหยาด เสียวนาเพ็ญ บ้าน นาซึ้นาค หมู่ที่ ๓	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	-	-	๐		✓	-	
๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จาก บ้านนายสาคร ศรีจันทร์ ถึง สาม แยกปู้ตา บ้านท่าบ่อยาง หมู่ที่ ๕	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	-	-	๐		✓	-	
๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จาก บ้านแม่ศรีฟอง ใจสวาท ถึง สามแยก ดงข้าวหลาม บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	-	-	๐		✓	-	
๒๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จาก บ้านศรีบุญทัน หมู่ที่ ๑๑ ถึง บ้าน หนองสองห้อง ตำบลบ้านดุง	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	-	-	๐		✓	-	
๒๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จาก แยกบ้านนายสวัสดิ์ หัดทวิ (ดงข้าว หลาม) ถึง นาแม่พูลศิษฐ์ หัดทวิ บ้านสูวอ หมู่ที่ ๘	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	-	-	๐		✓	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จาก วัดป่าแสนอุดม ถึง หนองหญ้า บ้านแสนอุดม หมู่ที่ ๙	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	-	-	๐	-	✓	-	
๒๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ทาง ออกบ้านวังคางสูง หมู่ที่ ๖ ไปบ้าน ทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	-	-	๐	-	✓	-	
๒๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้าน นาคำวัง หมู่ที่ ๗ จากแยกวัดป่า นาคำวัง ไป บ้านวังคางสูง หมู่ที่ ๖	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	-	-	๐	-	✓	-	
๒๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้าน โนนประเสริฐ หมู่ที่ ๑๒ จากแยก บ้านนายประเสริฐ ใหญ่โสมนาง ถึง ลำห้วยโสกหมู	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	-	-	๐	-	✓	-	
๒๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๒ ถึง บ้านท่าบ่ออย่าง หมู่ที่ ๕	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	-	-	๐	✓	-	-	
๒๙	โครงการเพิ่มสายดับไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในหมู่บ้านนาไหม หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๐	✓	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๐	โครงการเพิ่มสายดับไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในหมู่บ้านเมืองนาข้า หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๐	-	✓		
๓๑	โครงการสำรวจธรณีพิลึกส์	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	
รวม ๓๑ โครงการ		๙,๕๙๐,๕๐๐	๑,๖๐๕,๘๐๐	-	๑,๕๗๕,๐๐๐	๒,๕๐๘,๙๐๐				

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๗๐,๐๐๐	-	โอนลด ๗๐,๐๐๐	-	๐	✓	-	-	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	๓๖๑,๕๑๔	-	-	-	๓๖๑,๕๑๔	-	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน)	๑,๒๐๘,๓๔๐	-	-	๕๔๕,๑๓๐	๖๖๓,๓๔๙.๕๒	-	✓	-	
๔	วัสดุงานบ้านงานครัว ๑) อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัดสพฐ. ๒) อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑,๗๓๑,๙๕๗	๖๐๘,๖๐๗.๔๘	-	-	๑๒๓,๓๔๙.๕๒	-	✓	-	
๕	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ.	๓,๓๐๐,๐๐๐	-	-	๑,๙๖๕,๖๘๐	๑,๓๓๔,๓๒๐	-	✓	-	
๖	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม	๑๒๐,๐๐๐	-	โอนเพิ่ม ๒๖,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐	๐	-	-	๑๔ มี.ค.๖๘	
๗	วัสดุกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	-		-	๑๐๐,๐๐๐		-	-	
๘	โครงการการจัดงานประเพณีบุญ บั้งไฟ หรืองานประเพณีที่สำคัญ ภายในตำบล	๒๐๐,๐๐๐	-	-		๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากร	๗๐,๐๐๐	-	โอนเพิ่ม ๔๓,๔๐๐	๑๑๓,๔๐๐	๐	-	-	๗ ก.พ. ๖๘	
๑๐	โครงการจัดขบวนแห่และร่วม กิจกรรมงานประจำปีทุ่งศรีเมือง อำเภอบ้านดุง	-	-	โอนตั้ง รายการใหม่ ๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	-	-	๒๖ ธ.ค. ๖๗	
รวม ๑๐ โครงการ		๗,๑๖๑,๘๑๑	๖๐๘,๖๐๗.๔๘	๑๖๔,๔๐๐	๒,๗๙๕,๒๑๐	๒,๗๘๒,๕๓๔.๐๔				

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาแหล่งน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ค่าใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร	๕๐,๐๐๐	-		-	-	✓	-	-	
๒	โครงการคลองสวย น้ำใส สร้างจิต สำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	-		-	-	✓	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลนาไหม	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-	-	
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-	-	
๕	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จากบ้านนางวาด หาที่ถึง บ้านนายอุดม กัญสีชา บ้านนาคำวัง หมู่ที่ ๗	๑๐๖,๐๐๐	-	-	-	๑๐๖,๐๐๐	✓	-	-	
๖	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หน้าโรงเรียนบ้านนาคำวังบ้านนาคำวัง หมู่ที่ ๗	๙๐,๐๐๐	-	-	-	๙๐,๐๐๐	✓	-	-	
๗	ค่าใช้จ่ายในการเข้าพื้นที่ทั้งขยะ	๒๕๐,๐๐๐	-	-	๑๒๘,๒๒๐	๑๒๑,๗๘๐	-	✓	-	
๘	โครงการบริหารจัดการขยะต้นทางธนาคารขยะเพื่อชุมชน	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	
รวม ๘ โครงการ		๖๒๖,๐๐๐	-	-	๑๒๘,๒๒๐	๓๖๗,๗๘๐				

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่ รับชำระภาษีนอกสถานที่	๑๕,๐๐๐	-	-	-	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	
๒	โครงการออกสำรวจภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบ ประมาณ ๒๕๖๘	๕๖,๐๐๐	-	-	-	๕๖,๐๐๐	✓	-	-	
๓	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	
๔	โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธี สำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๒๕,๐๐๐	-	-	-	๒๕,๐๐๐	✓	-	-	
๕	ค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึง พอใจในการให้บริการประชาชน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	
รวม ๕ โครงการ		๑๕๖,๐๐๐	-	-	-	๑๕๖,๐๐๐				

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ (Submerse) ขนาด ๑.๕ แรงม้า	๙๒,๐๐๐	-	-	๒๓,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	-	✓	-	
๒	เครื่องสูบน้ำ (Submerse) ขนาด ๒ แรงม้า	๒๙,๙๐๐	-	-	-	๒๙,๙๐๐	✓	-	-	
๓	ตู้คอนโทรลปั้มสูบน้ำประปา ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า	๑๖,๕๐๐	-	-	๑๖,๕๐๐	๐	-	-	ก.พ.๖๘	
๔	ตู้คอนโทรลปั้มสูบน้ำประปา ขนาดมอเตอร์ ๒ แรงม้า	๖,๙๐๐	-	-	๖,๙๐๐	-	-	-	ก.พ.๖๘	
๕	เพรสเซอร์สวิทช์ (Pressure switch)	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ก.พ.๖๘	
รวม ๕ โครงการ		๑๖๕,๓๐๐	-	-	๖๖,๕๐๐	๙๘,๘๐๐				
๑	ครุภัณฑ์สำรวจ ไม้สัด้าพอลูมิเนียมแบบชัก	๙,๐๐๐	-	-	-	๙,๐๐๐	✓	-	-	
รวม ๑ โครงการ		๙,๐๐๐	-	-	๑๐๙,๘๐๐	๙,๐๐๐				