



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘


ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม



สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ	หน้า
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๑
ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒
ประกาศ อบต.นาใหม่ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๔
ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรค ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะฯ	๔๘

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชน ในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผล การดำเนินงานในรอบปีเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับ การบริหารจัดการองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาไหม จึงขอ รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มาเพื่อให้ประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหมทราบโดยทั่วกันต่อไป

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใหม่ ได้ดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาใหม่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใหม่ เพื่อให้ทุกส่วน ราชการถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลปีละ ๑ ครั้ง โดยมีงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
๒. ผู้แทนประชาชนท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน กรรมการ
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน กรรมการ
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน กรรมการ
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่ เลขานุการของคณะกรรมการ

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในเปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและ เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

วิธีการติดตามและประเมินผล

๑. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และในกรณีที่เกิดปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงให้โครงการต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้โดยมีประสิทธิภาพ

วิธีการติดตามดำเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่ ติดตามการ ใช้งบประมาณและดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้ง จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง รายงานภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ และสรุปเป็นผลดำเนินการ ในภาพรวมตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่ เสนอผู้บริหาร อบต. นำใหม่รับทราบ ต่อไป

๒. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่ตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา ผ่านทางคณะกรรมการ ชุมชน และกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ ตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและนำผลสรุปเสนอ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่จะดำเนินการประเมินผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละ ๑ ครั้ง ก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ประสบความสำเร็จ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้หรือไม่ อุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้หรือไม่ ยุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทาง หรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร อบต. เป็น ข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป



ประกาศ อปต.นาใหม่

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับบริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปต.นาใหม่ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ อปต.นาใหม่ ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของอปต.นาใหม่

"อปต. นาใหม่จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหลักธรรมาภิบาล และมุ่งมั่นเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "

ข. พันธกิจ ของ อปต.นาใหม่

๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก และ ทางน้ำ

๒. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

๓. ส่งเสริมการศึกษาและการรับรู้ข่าวสารของประชาชน

๔. การพัฒนาแหล่งน้ำ

๕. การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน

๖. การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

๗. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปต.นาใหม่ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

ง. การวางแผน

อปต.นาใหม่ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี และรายงานการติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่นต่อไป

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
 ตารางที่ ๑ ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๙๓	๒๔,๑๒๙,๕๐๐	๓๓	๖,๖๓๗,๑๔๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๗๒	๒๐๔,๗๕๕,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๙๗	๑๕๑,๐๐๐,๐๐๐	๓๑	๙,๔๙๐,๕๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๓๕	๑๓,๖๗๐,๐๐๐	๑๐	๗,๑๘๖,๘๑๑
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗๖	๓๐,๘๑๐,๐๐๐	๙	๘๓๖,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร	๒๕	๔,๙๗๐,๐๐๐	๕	๑๕๖,๐๐๐
รวม	๖๙๘	๔๒๙,๓๓๔,๕๐๐	๘๙	๒๔,๓๕๖,๔๕๖

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร อบต.นาไหม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๘๙ โครงการ งบประมาณ ๒๔,๓๕๖,๔๕๖ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๓๓	๖,๖๓๗,๑๔๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๑	๙,๔๙๐,๕๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๐	๗,๑๘๖,๘๑๑
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๘๓๖,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร	๕	๑๕๖,๐๐๐
รวม	๘๙	๒๔,๓๕๖,๔๕๖

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑,๑๔๙,๘๐๐	-	โอนลด ๓๓๐,๐๐๐	๘๖๘,๑๐๐	๑,๗๐๐	-	-	๑๕ ก.ย. ๖๘	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๑๑๕,๒๐๐	-	โอนลด ๑๖๐,๐๐๐	๒,๙๕๓,๘๐๐	๑,๔๐๐	-	-	๑๕ ก.ย. ๖๘	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๑๔,๐๐๐	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๖,๐๐๐	-	-	๑๐ ก.ย. ๖๘	
๔	เงินสำรองจ่าย	๓๓๘,๑๔๕	-	-	๒,๔๒๐	๓๓๕,๗๒๕	-	-	๒๙ ก.ย. ๖๘	
๕	เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลใหม่	๒๑๐,๐๐๐	-	-	๒๑๐,๐๐๐	๐	-	-	๒๑ .ม.ค. ๖๘	
๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	๕๐,๐๐๐	-	-	๑๘,๕๑๖	๓๑,๔๘๔	-	-	๘ ก.ค. ๖๘	
๗	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมาชิกอปพร.	๕๐,๐๐๐	-	โอนลด ๕๐,๐๐๐	๐	๐	✓	-	-	
๘	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๕๔๐,๐๐๐	-	-	๕๔๐,๐๐๐	๐	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมด้วยช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	๒๘ มี.ค. ๖๘	
๑๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติด	๔๐,๐๐๐	-	โอนสด ๑๑๒๐๐	๒๘,๐๐๐	๐	-	-	๒๑ ก.ค. ๖๘	
๑๑	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัด ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	-	โอนสด ๒๘,๘๓๕	๑๑,๑๖๕	๐	✓	-	๑๑ ก.ค. ๖๘	
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศน ศึกษาดูงาน	๔๐๐,๐๐๐	-	โอนสด ๑๓๕,๐๐๐	๒๑๑,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	-	-	๖ เม.ย. ๖๘	
๑๓	โครงการส่งเสริมความรู้สัทธิ ประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	-	โอนสด ๑๐,๐๐๐	-	๐	✓	-	-	
๑๔	โครงการริธีธรรมสู่การดำเนินชีวิต สำหรับคนพิการ	๑๐,๐๐๐	-	โอนสด ๑๐,๐๐๐	-	๐	✓	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ลดปัญหาอาชญากรรม และจัดระเบียบสังคมในพื้นที่อำเภอ บ้านดุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐	๐	-	-	๒๐ ก.ค. ๖๘	
๑๖	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	
๑๗	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	-	-	๕๑,๑๖๘	๘,๘๓๒	-	-	๑๑ ส.ค. ๖๘	
๑๘	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ (COVID-๑๙)	๕๐,๐๐๐	-	โอนลด ๕๐,๐๐๐	-	๐	✓	-	-	
๑๙	ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน	๕๐,๐๐๐	-	โอนลด ๕๐,๐๐๐	-	๐	✓	-	-	
๒๐	โครงการวันสตรี ประจำปี ๒๕๖๘	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	๘ มี.ค. ๖๘	
๒๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	๒๙ ก.ย. ๖๘	
๒๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	๒๙ ก.ย. ๖๘	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	๒๙ ก.ย. ๖๘	
๒๔	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	๒๙ ก.ย. ๖๘	
๒๕	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	๒๙ ก.ย. ๖๘	
๒๖	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	๒๙ ก.ย. ๖๘	
๒๗	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	๒๙ ก.ย. ๖๘	
๒๘	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	๒๙ ก.ย. ๖๘	
๒๙	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	๒๙ ก.ย. ๖๘	
๓๐	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	๒๙ ก.ย. ๖๘	
๓๑	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	๒๙ ก.ย. ๖๘	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๒	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	๒๙ ก.ย. ๖๘	
๓๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	๒๙ ก.ย. ๖๘	
รวม ๓๓ โครงการ		๖,๖๓๗,๑๔๕	-	๘๓๕,๐๓๕	๕,๓๓๗,๑๖๙	๔๖๔,๑๔๑	-	-	-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการอบรมการประกอบอาชีพ แปรรูปอาหาร	๕๐,๐๐๐	-	โอนลด ๕๐,๐๐๐	๐	๐	✓	-	-	
รวม ๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนาย สำเมียง ดงซาลี ถึง บ้านนายปัดดา อ่อนละมูล บ้านนาไหม หมู่ที่ ๑	๑๕๓,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	-	-	๐	-	✓	-	
๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนาย ชัยภักดิ์ คำสุชาติ ถึง บ้านนางจิงใจ โพทา บ้านนาไหม หมู่ที่ ๑	๓๐๒,๐๐๐	๓๐๒,๐๐๐	-	-	๐	-	✓	-	
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จ รูปด้วยพรีคาสต์ปิด จากบ้านนาย วิรัตน์ นิระพันธ์ ถึง เขตป่าชุมชน บ้านผึ่ง หมู่ที่ ๒	๔๙๗,๐๐๐	-	-	๔๙๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	-	๑๑ ก.ค. ๖๘	
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้าน นาชีนาค หมู่ที่ ๓ ถึง บ้านหนอง สองห้อง	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	๐	-	✓	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านกุดคู่ ถึง บ้านนาใหม่ หมู่ที่ ๑	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	-	-	๐	-	✓	-	
๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนาย บุญเป็น หาที่ ถึง บ้านนายภรณ์ พงษ์เพชร บ้านท่าบ่อแยง หมู่ที่ ๕	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	-	-	๐	-	✓	-	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากบ้านนางเทียนทอง โคตะมี ถึง บ้านนางสนิธ ผาทอง บ้าน วังคางสูง หมู่ที่ ๖	๒๖๓,๐๐๐	-	-	๒๖๓,๐๐๐	๐	-	-	๖ ก.ค. ๖๘	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากบ้านนางโพธิ์ เต็มภูมิ ถึง บ้านนางกิ่งทอง โสม นาสม บ้านวังคางสูง หมู่ที่ ๖	๒๑๗,๐๐๐	-	-	๒๑๗,๐๐๐	๐	-	-	๖ ก.ค. ๖๘	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายหนูเพียร ศิริบุตร ถึง บ้านนายสุพล พรหมสุวรรณ บ้านนาควัง หมู่ที่ ๗	๒๑๐,๐๐๐	-	-	๒๑๐,๐๐๐	๐	-	-	๒๐ ก.ค. ๖๘	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสี่แยกโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯ ถึง บ้านนายสนอง ศลงคาร บ้านสุวอ หมู่ที่ ๘	๔๙๙,๐๐๐	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๐	-	-	๒๗ ก.ย. ๖๘	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากวัดป่าแสนอุดม ถึง แยกบ้านเมืองนาจำ บ้านแสนอุดม หมู่ที่ ๙	๔๙๖,๘๐๐	-	-	๔๙๖,๐๐๐	๘๐๐	-	-	๒๐ ก.ค. ๖๘	
๑๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนางจางรุณี คิ้วพิเศษ ถึง บ้านนางวาสนา ป่าฝั่ง บ้านเมืองนาจำ หมู่ที่ ๑๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	๐	-	✓	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านศรีบุญทัน หมู่ที่ ๑๑ ถึง บ้านหนองสองห้อง ด.บ้านดุง	๔๔๔,๙๐๐	-	-	๔๔๔,๐๐๐	๙๐๐	-	-	๒๐ ก.ค. ๖๘	
๑๔	โครงการขุดลอกหนองถ่มแดและบ้านศรีบุญทัน หมู่ที่ ๑๑	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	-	กันเงินไว้ใน ปี งบประมาณ. พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๐๐๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนางวาสนา ถึงวัดป่าโนนประเสริฐ บ้านโนนประเสริฐ หมู่ที่ ๑๒	๔๔๔,๐๐๐	-	-	๔๔๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	-	๖ ก.ค. ๖๘	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนางแพงศรีลาร์กิน ถึง สวนอนุรักษ์ บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๔๔๖,๘๐๐	-	-	๔๔๖,๐๐๐	๐	-	-	๖ ก.ค. ๖๘	
๑๗	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม	๒,๑๕๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	-	กันเงินไว้ใน ปี งบประมาณ. พ.ศ.๒๕๖๔ ๒,๑๕๗,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๘	โครงการเพิ่มสายดับไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในหมู่บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๘,๐๔๕.๕๕	๑,๙๕๔.๔๕	-	-	๙ ก.ค. ๖๘	
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านฝั่ง หมู่ที่ ๒ ถึง บ้านท่าบ่ออย่าง หมู่ที่ ๕	๕๒,๐๐๐	-	-	๔๗,๓๒๗.๑๗	๔,๖๗๒.๘๓	-	-	๙ ก.ค. ๖๘	
๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จาก นายนายแหล่ ดวงดู ถึง นางนาง คำหยาด เสียวนาเพี้ย บ้าน นาขี้ขนาด หมู่ที่ ๓	๕๒,๐๐๐	-	-	๔๘,๒๕๑.๒๔	๓,๗๔๘.๗๖	-	-	๙ ก.ค. ๖๘	
๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จาก บ้านกุดดู หมู่ที่ ๔ ไปทางบ้านนาใหม่ หมู่ที่ ๑	๕๒,๐๐๐	-	-	๕๑,๘๐๖.๑๙	๗๐๑๐.๖๑	-	-	๙ ก.ค. ๖๘	
๒๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จาก บ้านนายสาคร ศรีจันทร์ ถึงสามแยก ปู่ตา บ้านท่าบ่ออย่าง หมู่ที่ ๕	๕๒,๐๐๐	-	-	๔๒,๘๘๙.๓๙	๙,๐๑๐.๖๑	-	-	๙ ก.ค. ๖๘	
๒๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ทาง ออกบ้านวังคางสูง หมู่ที่ ๖ ไปบ้าน ทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๕๒,๐๐๐	-	-	๔๖,๐๔๑.๐๓	๕,๙๕๘.๙๗	-	-	๙ ก.ค. ๖๘	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้าน นาคำวัง หมู่ที่ ๗ จากแยกวัดป่า นาคำวัง ไป บ้านวังคางฮู หมู่ที่ ๖	๕๒,๐๐๐	-	-	๔๙,๓๙๑.๒๐	๒,๖๐๘.๘๐	-	-	๙ ก.ค. ๖๘	
๒๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จาก แยกบ้านนายสวัสดิ์ หัตถวี (ดงข้าว หลาม) ถึง นาแม่เพตุลลิลส์ หัตถวี บ้านสุวอ หมู่ที่ ๘	๕๒,๐๐๐	-	-	๕๑,๖๗๑.๓๑	๓๒๘.๖๙	-	-	๙ ก.ค. ๖๘	
๒๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จาก วัดป่าแสนอุดม ถึง หนองฮ้าหย้า บ้านแสนอุดม หมู่ที่ ๙	๕๒,๐๐๐	-	-	๔๔,๕๑๘.๔๒	๗,๔๘๑.๕๘	-	-	๙ ก.ค. ๖๘	
๒๗	โครงการเพิ่มสายดับไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในหมู่บ้านเมืองนาจำ หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๘,๙๓๖.๘๖	๑,๐๖๓.๑๔	-	-	๙ ก.ค. ๖๘	
๒๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จาก บ้านศรีบุญทัน หมู่ที่ ๑๑ ถึง บ้าน หนองสองห้อง ตำบลบ้านดุง	๕๒,๐๐๐	-	-	๔๘,๒๙๑.๒๔	๓,๗๐๘.๗๖	-	-	๙ ก.ค. ๖๘	
๒๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้าน โนนประเสริฐ หมู่ที่ ๑๒ จากแยก บ้านนายประเสริฐ ใหญ่ไสมานัง ถึง ลำห้วยโสภะหมู่	๕๒,๐๐๐	-	-	๔๖,๕๓๖.๔๔	๕,๔๖๓.๕๖	-	-	๙ ก.ค. ๖๘	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จาก บ้านแม่ศรีฟอง ใจสวาท ถึง สามแยก ดงข้าวหลาม บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๕๒,๐๐๐	-	-	๔๘,๑๒๕.๓๙	๓,๘๗๔.๖๑	-	-	๙ ก.ค. ๖๘-	
๓๑	โครงการสำรวจกรณีพิพาท	๒๐๐,๐๐๐	-	โอนสด ๒๐๐,๐๐๐.๐	-	๐	-	-	๙ ก.ค. ๖๘	
รวม ๓๑ โครงการ		๙,๔๙๐,๕๐๐	๒,๔๔๘,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๔,๒๓๐,๔๗๑.๔๓	๖๐,๔๔๕.๓๑	-	-	-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๗๐,๐๐๐	-	โอนสด ๗๐,๐๐๐	-	๐	✓	-	-	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับผู้พัฒนาเด็กเล็ก)	๓๖๑,๕๑๔	-	-	๓๕๖,๒๐๗	๕,๓๐๗	-	-	๒๙ ก.ย. ๖๘	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๑,๒๐๘,๓๔๐	-	โอนเพิ่ม ๔,๐๐๐	๑,๒๑๑,๓๔๕	๙๘๕	-	-	๒๙ ก.ย. ๖๘	
๔	วัสดุงานบ้านงานครัว ๑) อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัดสพฐ. ๒) อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑,๗๓๑,๙๕๗	-	-	๑,๕๖๑,๔๔๒.๗๑	๑๗๐,๕๑๔.๒๔	-	-	๒๙ ก.ย. ๖๘	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๓,๓๐๐,๐๐๐	-	โอนเพิ่ม ๖๖๐,๐๐๐	๓,๘๖๐,๖๕๖	๙๖,๓๔๔	-	-	๒๙ ก.ย. ๖๘	
๖	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลนาใหม่	๑๒๐,๐๐๐	-	โอนเพิ่ม ๒๖,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐	๐	-	-	๑๔ มี.ค. ๖๘	
๗	วัสดุกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๙๙,๑๐๐	๙๐๐	-	-	๑๖ พ.ค. ๖๘	
๘	โครงการการจัดงานประเพณีบุญ บั้งไฟ หรืองานประเพณีที่สำคัญ ภายในตำบล	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๐	-	-	๘ พ.ค. ๖๘	
๙	โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากร	๗๐,๐๐๐	-	โอนเพิ่ม ๔๓,๔๐๐	๑๑๐,๒๐๐	๓,๒๐๐	-	-	๖ ก.พ. ๖๘	
๑๐	โครงการจัดขบวนแห่และร่วม กิจกรรมงานประจำปีทุ่งศรีเมือง อำเภอบ้านดุง	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐	๐	-	-	๑๗ มี.ค. ๖๘	
รวม ๑๐ โครงการ		๗,๑๘๖,๘๑๑	-	๘๐๓,๔๐๐	๗,๕๗๒,๙๖๐.๗๑	๒๗๗,๒๕๐.๒๙	-	-	-	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาแหล่งน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผู้พัน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ค่าใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร	๕๐,๐๐๐	-	โอนลด ๕๐,๐๐๐	-	๐	✓	-	-	
๒	โครงการคลองสวย น้ำใส สร้างจิต สำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๘๒๐	๙,๑๘๐	-	-	๑๑ ส.ค. ๖๘	
๓	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตำบลนาใหม่	๓๐,๐๐๐	-	-	๒๓,๓๑๐	๖,๖๙๐	-	-	๒๑ ส.ค. ๖๘	
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	
๕	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด จากบ้านนาหวาด หาด ถึง บ้านนายอุดม กัญสีชา บ้าน นาคว้าง หมู่ที่ ๗	๑๐๖,๐๐๐	-	-	๑๐๖,๐๐๐	๐	-	-	๑๑ ก.ย. ๖๘	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หน้โรงเรียนบ้านนาคำวัง บ้านนาคำวัง หมู่ที่ ๗	๙๐,๐๐๐	-	-	๙๐,๐๐๐	๐	-	-	๑๑ ก.ย. ๖๘	
๗	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด จากบ้านนายหนูเพียร ศิริบุตร ถึงบ้านนาสุรพล พรมสุวรรณ บ้านนาคำวัง หมู่ที่ ๗	๒๑๐,๐๐๐	-	-	๒๑๐,๐๐๐	๐	-	-	๒๐ ก.ค. ๖๘	
๘	ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ตั้งขยะ	๒๕๐,๐๐๐	-	โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐	๒๖๗,๗๒๐	๑๒,๒๘๐	-	✓	๒๔ ก.ย. ๖๘	
๙	โครงการบริหารจัดการขยะต้นทาง ธนาคารขยะเพื่อชุมชน	๕๐,๐๐๐	-	-	๔๖,๓๑๕	๓,๖๘๕	-	-	๒๙ ก.ค. ๖๘	
รวม ๙ โครงการ		๘๓๖,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	๗๖๔,๑๖๕	๕๑,๘๓๕	-	-	-	

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผู้พัน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่ รับชำระภาษีนอกสถานที่	๑๕,๐๐๐	-	-	๑๒,๓๗๔	๒,๖๒๖	-	-	๘ ก.ค. ๖๘	
๒	โครงการออกสำรวจภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๕๖,๐๐๐	-	โอนสด ๕๖,๐๐๐	-	๐	✓	-	-	
๓	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐	-	โอนสด ๕๐,๐๐๐	-	๐	✓	-	-	
๔	โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธี สำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐	๐	-	-	๒๘ ก.ค. ๖๘	
๕	ค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึง พอใจในการให้บริการประชาชน	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	๙ ก.ย. ๖๘	
รวม ๕ โครงการ		๑๕๖,๐๐๐	-	๑๐๖,๐๐๐	๔๗,๓๗๔	๒,๖๒๖	-	-	-	

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	✓	-	-	
	แก้อื้อสำนักงาน									
	รวม ๑ โครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	-	-	-	

แผนงานบริหารงานทั่วไป (บริหารงานคลัง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๕,๐๐๐	-	-	๔,๗๐๐	๓๐๐	-	-	๑๐ ก.ย. ๖๘	
๒	ตู้เก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง	๒๖,๔๐๐	-	-	๒๑,๐๐๐	๕,๔๐๐	-	-	๑๐ ก.ย. ๖๘	
๓	ตู้เก็บเอกสาร แบบบนกระจก ล่างทึบ	๑๓,๒๐๐	-	-	๑๓,๐๐๐	๒๐๐	-	-	๑๐ ก.ย. ๖๘	
๔	ตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบ ๒ บาน	๑๓,๒๐๐	-	-	๑๐,๕๐๐	๒,๗๐๐	-	-	๑๐ ก.ย. ๖๘	
	รวม ๔ โครงการ	๕๗,๘๐๐	-	-	๔๙,๒๐๐	๘,๖๐๐	-	-	-	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์	๔๕,๗๐๐	-	-	๔๕,๗๐๐	๐	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘	
รวม ๑ โครงการ		๔๕,๗๐๐	-	-	๔๕,๗๐๐	-				
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๖๔,๐๐๐	-	-	๖๔,๐๐๐	๐	-	-	๑๑ ก.ค. ๖๘	
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๔๘,๐๐๐	-	-	๔๘,๐๐๐	๐	-	-	๑๑ ก.ค. ๖๘	
๓	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๒๐๐	-	-	๘,๒๐๐	๐	-	-	๑๑ ก.ค. ๖๘	
รวม ๓ โครงการ		๑๒๐,๒๐๐	-	-	๑๒๐,๒๐๐	-	-	-	-	

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	ครุภัณฑ์การเกษตร									
๑	เครื่องพ่นยาดีดบีบ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	
๒	เครื่องพ่นยาสะพ่ายหลัง	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	
๓	เลื่อยโซยนต์	๗,๐๐๐	-	-	-	๗,๐๐๐	✓	-	-	
	รวม ๓ โครงการ	๓๗,๐๐๐	-	-	-	๓๗,๐๐๐	-	-	-	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
๑	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	๔๘,๐๐๐	-	-	-	๔๘,๐๐๐	✓	-	-	
	รวม ๑ โครงการ	๔๘,๐๐๐	-	-	-	๔๘,๐๐๐	-	-	-	

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์									
๑	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ	๒,๕๐๐	-	-	๒,๕๐๐	๐	-	-	๓ ก.ย. ๖๘	
	รวม ๑ โครงการ	๒,๕๐๐	-	-	๒,๕๐๐	๐	-	-	-	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานอุดหนุนสหกรณ์และการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผูกพัน	โอน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
ครุภัณฑ์การเกษตร										
๑	เครื่องสูบน้ำ (Submerse) ขนาด ๑.๕ แรงม้า	๙๒,๐๐๐	-	-	๙๒,๐๐๐	๐	-	-	๑๑ ก.ค.๖๘	
๒	เครื่องสูบน้ำ (Submerse) ขนาด ๒ แรงม้า	๒๙,๙๐๐	-	-	๒๙,๐๐๐	๙๐๐	-	-	๑๑ ก.ค.๖๘	
๓	ตู้คอนโทรลปั๊มสูบน้ำประเภท ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า	๑๖,๕๐๐	-	-	๑๖,๕๐๐	๐	-	-	๒๙ พ.ค. ๖๘	
๔	ตู้คอนโทรลปั๊มสูบน้ำประเภท ขนาดมอเตอร์ ๒ แรงม้า	๖,๙๐๐	-	-	๖,๙๐๐	๐	-	-	๒๙ พ.ค.๖๘	
๕	เพรสเชอร์สวิทช์ (Pressure switch)	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	๒๙ พ.ค.๖๘	
รวม ๕ โครงการ		๑๖๕,๓๐๐	-	-	๑๖๕,๔๐๐	๙๐๐				
ครุภัณฑ์สำรวจ										
๑	ไม้สตีฟอลูมิเนียมแบบซีก	๙,๐๐๐	-	-	๙,๐๐๐	๐	-	-	๒๙ พ.ค.๖๘	
รวม ๑ โครงการ		๙,๐๐๐	-	-	๙,๐๐๐	๐	-	-	-	

ข. ผลการดำเนินงาน

อบต.นาใหม่ ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓๑

๑. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



๒. เงินสำรองจ่าย (ช่วยเหลือผู้ประภัยวาทภัย)

๓. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔



๕. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๖. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น



๗. คำใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



๘. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า



ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๓๔

๑. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
จากบ้านนายสำเนียง ดงชาติ ถึง บ้านนายปิดตา อ่อนละมูล
บ้านนาไหม หมู่ที่ ๑



๒. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
จากบ้านนาซึนาค หมู่ที่ ๓ ถึง บ้านหนองสองห้อง



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



๓. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านกุดตุ้ม ถึง บ้านนาใหม่ หมู่ที่ ๑



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายบุญปิ่น หาที้ถึง บ้านนายภวัจน์ พงษ์เพชร บ้านท่าบ่อยาง หมู่ที่ ๕



๕. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสี่แยก
โรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯ ถึง บ้านศฤงคาร บ้านสวอ หมู่ที่ ๘

๓๗



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๖. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จาก บ้านกุดตู หมู่ที่ ๔
ไปทางบ้านนาใหม่ หมู่ที่ ๑



๗. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากแยกบ้านนายสวัสดิ์ หัตถวี
(ดงข้าวหลาม) ถึง นาแม่พูลศิษฐ์ หัตถวี บ้านสุวอ หมู่ที่ ๘



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)



๒. วัดดูงานบ้านงานครัว
๑) อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสพฐ.
๒) อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



๓. อุณหภูมิค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.

๔๐



๔. โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม

๔๑




รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๕. โครงการการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
หรืองานประเพณีที่สำคัญภายในตำบล



ภาพงานการติดตตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๖. โครงการฝึกอบรมจริยธรรม
และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาแหล่งน้ำ

๑. โครงการคลองสวย น้ำใส สร้างจิตสำนึกด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



๒. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตำบลน้ำใหม่



๓. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จากบ้านนางวาด หาดที่
ถึง บ้านนายอุดม กัญสีชา บ้านนาคำวัง หมู่ที่ 7



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด
หน้าโรงเรียนบ้านนาคำวัง บ้านนาคำวัง หมู่ที่ 7



๕. โครงการบริหารจัดการขยะต้นทางธนาคารขยะเพื่อชุมชน



ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

๑. คำใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่รับข้าราชการเกษียณสถานที่



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานของ อบต.นาไหม ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน การตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘



(นายนิรันดร์ โคตรปัจจิณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม

ส่วนที่ ๔

ปัญหาและอุปสรรค ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

สภาพปัญหาและอุปสรรค จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ไหมที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่ดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับ งบประมาณที่มี พึ่งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่ จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรม ทรัพยากรน้ำทางหลวงชนบท เป็นต้น
๒. สัดส่วนของโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความ เป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่
๓. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความจำเป็นได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูงผลสัมฤทธิ์ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใหม่มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมาย ของแผนพัฒนา
๓. ควรมีการประสานหน่วยงานนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใหม่
๔. ตรวจสอบวัตถุประสงค์และการทำงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
๕. ส่งเสริมโครงการพัฒนาด้านอาชีพ



องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี